

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA		ESTATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO (REAL O PROGR.)	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE LA OBRA	ORIGEN DEL RECURSO	COSTO INICIAL (IVA INCLUIDO)	COSTO INICIAL (ANTES DE IVA)	COSTO FINAL (IVA INCLUIDO)	SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	COSTO M2 (IVA INCLUIDO)	VÍNCULOS CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIOS
		LOCALIDAD	MUNICIPIO														
1	AMPLIACIÓN DE 1 KM HACIA EL NORTE DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	ZAPOPAN	AR	ago-14	jun-18	TRENA, S.A. DE C.V.	JT OPIUS, S.A. DE C.V.	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 207,838,217.56	\$ 179,170,877.21	\$ 282,183,341.71	9,680	\$ 29,151.17	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
2	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA AMPLIACIÓN 1 KM HACIA EL NORTE DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	ZAPOPAN	AR	ago-14	jun-18	JT OPIUS, S.A. DE C.V. / RAÚL CASTILLO BARRAGÁN	ARQ. SALVADOR MÉNDEZ CHÁVEZ	ESTATAL	\$ 5,449,893.06	\$ 4,698,183.67	\$ 14,208,471.33	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	N/A	N/A
3	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TÚNEL Y DE SUPERFICIE DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	RE	jul-14	jun-16	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	JT OPIUS, S.A. DE C.V.	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 180,154,175.38	\$ 155,305,323.60	\$ 21,700,728.26	27,389	\$ 792.32	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
4	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TÚNEL Y DE SUPERFICIE DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	AR	oct-14	jun-16	JT OPIUS, S.A. DE C.V.	ARQ. MARIO CASILLAS ESTRADA	ESTATAL	\$ 5,438,650.49	\$ 4,688,491.80	\$ 4,223,114.88	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	N/A	N/A
5	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SUPERFICIE Y DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO	VARIAS	ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	AR	may-17	jun-18	TRENA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V.	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 281,309,930.99	\$ 242,508,561.20	\$ 281,309,386.75	27,389	\$ 10,270.89	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
6	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SUPERFICIE Y DE TÚNEL DE LA LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO URBANO	VARIAS	ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	AR	may-17	jun-18	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V.	ARQ. MARIO CASILLAS ESTRADA	ESTATAL	\$ 10,171,578.67	\$ 8,768,602.30	\$ 12,612,757.51	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	N/A	N/A
7	OBRA CIVIL PARA CÁRCAMO DE REBOMBO PARA DESALDADO DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE CAPTE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA (TLG)	VARIAS	ZAPOPAN	AR	feb-14	jul-14	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 4,289,471.65	\$ 3,697,820.39	\$ 3,996,936.84	50	\$ 85,789.43	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
8	CANALIZACIÓN DE CRUCEROS A TRAVÉS DEL MÉTODO PERFORACIÓN DIRECCIONAL PARA ALOJAR RED DE FIBRA ÓPTICA SOBRE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	AR	ene-14	jul-14	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASesoría EN OBRAS DUMA S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 433,612.06	\$ 373,803.50	\$ 430,756.70	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
9	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS DENOMINADAS OBRA CIVIL PARA CÁRCAMO DE REBOMBO PARA DESALDADO DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE CAPTE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA Y CANALIZACIÓN DE CRUCEROS A TRAVÉS DEL MÉTODO PERFORACIÓN DIRECCIONAL PARA ALOJAR RED DE FIBRA ÓPTICA SOBRE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	ZAPOPAN, GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	AR	ene-14	jul-14	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	ING. OSCAR OROZCO FLORES	ESTATAL	\$ 180,663.61	\$ 155,744.49	\$ 180,663.61	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	N/A	N/A
10	REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN EN LAS ESTACIONES MÁRTIRES DE CRISTO REY, ESPAÑA, PATRIA, ISLA RAZA Y 18 DE MARZO DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	GUADALAJARA	CF	dic-14	jun-18	VISION INTEGRAL EN CONSTRUCCIÓN ELECTRICA S.A. DE C.V.	JOSÉ CRUZ SOSA CORTÉS	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 22,721,918.94	\$ 19,587,861.16	Pendiente finiquito	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
11	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA PÚBLICA DE REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN EN LAS ESTACIONES MÁRTIRES DE CRISTO REY, ESPAÑA, PATRIA, ISLA RAZA Y 18 DE MARZO DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	VARIAS	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	CF	dic-14	jun-18	JOSÉ CRUZ SOSA CORTÉS	ING. FRANCISCO VALENZUELA RODRÍGUEZ	ESTATAL	\$ 1,122,462.00	\$ 967,639.66	Pendiente finiquito	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	N/A	N/A
12	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PERIFÉRICO SUR DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	PERIFÉRICO SUR Y AV. COLÓN	TLAQUEPAQUE	PF	ago-18	jun-19	TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS GRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V.	ESTATAL	\$ 98,865,732.13	\$ 85,229,079.42	\$ 98,865,732.13	4158	\$ 23,777.23	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
13	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PERIFÉRICO SUR DE LA LÍNEA 1 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA	PERIFÉRICO SUR Y AV. COLÓN	TLAQUEPAQUE	PF	nov-18	jun-19	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V.	ARQ. SALVADOR MÉNDEZ CHÁVEZ	ESTATAL	\$ 3,809,574.07	\$ 3,284,115.58	\$ 3,809,574.07	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, PROTRAM	159,797	DIRECTOS
14	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN TERMINAL DE ENLACE DEL PRETREN PARA EL DERROTERO TETLÁN-TONALÁ (LOSA DE RODAMIENTO Y BANQUETAS)	TETLÁN	GUADALAJARA	AR	oct-14	dic-14	EDIFICACIONES MILLER, S.A. DE C.V.	ARQ. HÉCTOR SÁNZ MURILLO	ESTATAL	\$ 1,713,534.54	\$ 1,477,184.95	\$ 1,713,534.54	1148	\$ 1,492.63	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG	1,000	DIRECTOS
15	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN TERMINAL DE ENLACE DEL PRETREN PARA EL DERROTERO TETLÁN-TONALÁ (OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN)	TETLÁN	GUADALAJARA	AR	ene-15	feb-15	EDIFICACIONES MILLER, S.A. DE C.V.	ARQ. HÉCTOR SÁNZ MURILLO	ESTATAL	\$ 1,532,301.87	\$ 1,320,949.89	\$ 1,532,301.87	131	\$ 11,696.96	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG	1,000	DIRECTOS
16	OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL FORO DE LA MÚSICA Y EL CINE (ESTACIÓN ÁVILA CAMACHO)	MEZQUITÁN	GUADALAJARA	AR	ago-14	oct-14	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V.	ARQ. HÉCTOR SÁNZ MURILLO	ESTATAL	\$ 1,494,193.02	\$ 1,288,097.43	\$ 1,494,193.02	154	\$ 9,702.55	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG, OD003, OD0103E8 Y OD2103E11	90,521	DIRECTOS E INDIRECTOS
17	OBRA CIVIL PARA REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 2 DEL TLG, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	VARIAS	GUADALAJARA	AR	ago-16	dic-16	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V.	ARQ. TANIA CORDOVA MARTINEZ	ESTATAL	\$ 1,017,849.69	\$ 877,456.63	\$ 1,009,857.45	164	\$ 6,157.67	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG	1,345	DIRECTOS
18	ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INGRESOS A LAS ESTACIONES DE TUNEL DE LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DICAPACIDAD	VARIAS	GUADALAJARA, ZAPOPAN	AR	sep-18	abr-19	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ARQ. MARIO ALFREDO CASILLAS ESTRADA	FEDERAL Y ESTATAL	\$ 33,251,373.58	\$ 28,664,977.22	\$ 31,799,590.90	N/A	N/A	PND OBJETIVO 2.5 Y 4.9, PNI ESTRATEGIA 1.2., PED ODG	3,920	DIRECTO

**CLAVE ESTATUS**

CONCLUIDA CON ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (AR)  
 EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO (RE)  
 CONCLUIDA FÍSICAMENTE, PENDIENTE CIERRE FINANCIERO Y ADMIN (CF)  
 EN PROCESO DE PAGO FINIQUITO (PF)